



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔	✓			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเพ็ม อ่อนคำ หมู่ที่ ๒	✓			๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุน หมู่ที่ ๕	✓			๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทียม-เขตหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ	✓			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๕	✓			๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๖	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓	✓			๔๘๐,๕๐๐	๔๘๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ขนาด ๔๑ - ๘๐ คนแบบตอก เสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน	✓			๒,๔๖๖,๔๐๐	๒,๔๖๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสายทาง นศ ๔๘๓-๐๑๐ สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านชะเมา	✓			๑,๑๒๘,๐๐๐	๖๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๙	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอดาน - ศพด. ยางยวนหมู่ที่ ๓,๕ บ้านดอนตรอ	✓			๓,๔๘๒,๕๐๐	๒,๒๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ. ๘๓ - ๐๑๒ สายกอดาน - ฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ ๕	✓			๓,๔๒๙,๐๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๑๘ สายดอนกลางพัฒนา บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๔	✓			๔๙๕,๒๐๐	๔๙๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๒๓ สายบ้านนายเพื่อม-วัดใต้หล้า บ้าน ประดู่โพรง หมู่ที่ ๒	✓			๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๕	✓			๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล ดอนตรอ หมู่ที่ ๓	✓			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงซบ หมู่ที่ ๕	✓			๕๑,๐๐๐	๔๕,๕๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๖	ซ่อมแซมถนนสายหน้านายจิตร หมู่ที่ ๑	✓			๔๐,๐๐๐	๓๕,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๗	ซ่อมแซมถนนสายนางอัน -หนองเคียน หมู่ที่ ๔	✓			๑๗๗,๐๐๐	๑๕๗,๖๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนนสายนางอันเคียง หมู่ที่ ๕	✓			๑๐๔,๐๐๐	๙๓,๒๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๙	ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ หมู่ที่ ๒,๔	✓			๑๙๔,๐๐๐	๑๗๔,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๓,๒	✓			๔๓๓,๐๐๐	๓๘๔,๒๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

หมายเหตุ: รายการลำดับที่ ๗ - ๑๔ เป็นโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินเหลือจ่ายโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและสวยงามน่ามอง	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๑,๒๘๗,๗๕๕	๑,๒๑๒,๓๖๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการอาหารกลางวัน	✓			๗๘๑,๒๐๐	๗๘๐,๘๒๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	✓			๙,๐๐๐	๕,๑๙๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			✓	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและชุมชน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเทศบาลสัญจร			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	✓			๕๗,๘๐๐	๔๗,๓๑๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	✓			๘๘๑,๕๐๐	๘๘๑,๔๓๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัว			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ ตอนตรอกคัพ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดและกีฬาอื่นๆ	✓			๒๙๕,๐๐๐	๑๘๓,๗๔๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณี วันสารทเดือนสิบ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอลำทะเมนชัย เกียรติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการตกแต่งเรือพนมพระ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอลำทะเมนชัยเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องใน งานประเพณีสงกรานต์	✓			๔๓,๐๐๐	๔๒,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๘ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๘๔๔,๐๐๐	๘,๓๓๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๓,๐๓๖,๐๐๐	๒,๖๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๓๒,๐๐๐	๑๑๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ดอนตรอ	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	สมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	✓			๓๖,๐๐๐	๓๕,๗๐๙.๕๓	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ดอนตรอ	✓			๓๕,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	✓			๒๕,๐๐๐	๑๐,๑๘๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๔๕,๐๐๐	๒๗,๘๔๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย			✓	๓,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างโปร่งใสในองค์กร			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนตรอ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัด